

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA DÉCIMA NONA REGIÃO
FICHA RESUMO 1ª MEDIÇÃO

Empresa contratada: Planergy Engenharia Ltda

Processo Administrativo: 36.915/2013

Contrato: AJA 008/2014

Fiscal de Contrato: Eng. Civil André Luiz de Araújo Cunha CREA 4.380 D/AL

Fiscal Substituto: Eng. Civil Thiago Pontes de Alencar CREA 8151-D/AL

Objeto: Construção da Vara do Trabalho de Coruripe

Preço Contratado: R\$ 1.187.381,15 / Valor empenhado até o momento: R\$ 1.187.381,15

Valor da Obra

Medições Realizadas

Medição	1ª Medição
Data	26/08/2014
Valor Planejado (R\$)	143.794,48
Valor Realizado (R\$)	50.857,49
Saldo Contratual (R\$)	1.136.523,66
Restos a Pagar Exercício 2013	
Valor da Obra	1.187.381,15
Serviços relevantes 1ª medição:	escavação e infra-estrutura

