

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA DÉCIMA NONA REGIÃO  
**FICHA RESUMO 2ª MEDIÇÃO**

Empresa contratada: Planergy Engenharia Ltda

**Processo Administrativo: 36.915/2013**

**Contrato: AJA 008/2014**

Fiscal de Contrato: Eng. Civil André Luiz de Araújo Cunha CREA 4.380 D/AL

Fiscal Substituto: Eng. Civil Thiago Pontes de Alencar CREA 8151-D/AL

Objeto: Construção da Vara do Trabalho de Coruripe

Preço Contratado: R\$ 1.187.381,15 / Valor empenhado até o momento: R\$ 1.187.381,15

Valor da Obra

Medições Realizadas

Medição	2ª Medição	
Data	25/09/2014	
Valor Planejado (R\$)	142.437,52	
Valor Realizado (R\$)	109.968,71	
Saldo Contratual (R\$)	1.077.412,44	-
Restos a Pagar Exercício 2013		
Valor da Obra	1.187.381,15	
Serviços relevantes 2ª medição:	fundações e embasamento	

