

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA DÉCIMA NONA REGIÃO
FICHA RESUMO 5ª MEDIÇÃO

Empresa contratada: Planergy Engenharia Ltda

Processo Administrativo: 36.915/2013

Contrato: AJA 008/2014

Fiscal de Contrato: Eng. Civil André Luiz de Araújo Cunha CREA 4.380 D/AL

Fiscal Substituto: Eng. Civil Thiago Pontes de Alencar CREA 8151-D/AL

Objeto: Construção da Vara do Trabalho de Coruripe

Preço Contratado: R\$ 1.187.381,15 / Valor empenhado até o momento: R\$ 1.187.381,15

Valor da Obra

Medições Realizadas

Medição	5ª Medição	
Data	24/12/2014	
Valor Planejado (R\$)	144.233,48	
Valor Realizado (R\$)	62.836,22	
Saldo Contratual (R\$)	1.124.544,93	-
Restos a Pagar Exercício 2013		
Valor da Obra	1.187.381,15	
Serviços relevantes 5ª medição:	fechamentos, alvenarias e instalações elétricas e hidrosanitárias	

