

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA DÉCIMA NONA REGIÃO  
**FICHA RESUMO 1ª MEDIÇÃO e 2ª MEDIÇÃO**

Empresa contratada: Planergy Engenharia Ltda

**Processo Administrativo: 17.437/2012**

**Contrato: AJA 045/2012**

Fiscal de Contrato: Eng. Civil André Luiz de Araújo Cunha CREA 4.380 D/AL

Fiscal Substituto: Eng. Civil Thiago Pontes de Alencar CREA 8151-D/AL

Objeto: Reforma e Ampliação das Varas de Trabalho de União dos Palmares

Preço Contratado: R\$ 1.633.343,32 / Valor empenhado até o momento: R\$ 1.633.343,32

Medição	Medições Realizadas	
	1ª Medição	2ª Medição
Data	15/07/2013	15/08/2013
valor planejado (R\$)	28.891,19	138.423,16
valor realizado (R\$)	28.891,19	39.806,81
saldo contratual (R\$)	1.604.452,13	1.564.645,32
Restos a Pagar Exercício 2013		
valor da obra	1.633.343,32	
Serviços relevantes 1ª medição:	escavação e infra-estrutura	
Serviços relevantes 2ª medição:	demolição e infra-estrutura	

