

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA DÉCIMA NONA REGIÃO  
**FICHA RESUMO 1ª MEDIÇÃO 2ª MEDIÇÃO e 3ª MEDIÇÃO**

Empresa contratada: Planergy Engenharia Ltda

**Processo Administrativo: 17.437/2012**

**Contrato: AJA 045/2012**

Fiscal de Contrato: Eng. Civil Thiago Pontes de Alencar CREA 8151-D/AL

Fiscal Substituto: Eng. Civil André Luiz de Araújo Cunha CREA 4.380 D/AL

Objeto: Reforma e Ampliação das Varas de Trabalho de União dos Palmares

Preço Contratado: R\$ 1.633.343,32 / Valor empenhado até o momento: R\$ 1.633.343,32

Valor da Obra	Medições Realizadas			
	Medição	1ª Medição	2ª Medição	3ª Medição
Data		15/07/2013	15/08/2013	15/09/2013
valor planejado (R\$)		28.891,19	138.423,16	169.933,09
valor realizado (R\$)		28.891,19	39.806,81	29.108,76
saldo contratual (R\$)		1.604.452,13	1.564.645,32	1.535.536,56
Restos a Pagar Exercício 2013				
valor da obra		1.633.343,32		
Serviços relevantes 1ª medição:		escavação e infra-estrutura		
Serviços relevantes 2ª medição:		demolição e infra-estrutura		
Serviços relevantes 3ª medição:		demolição e infra-estrutura		

