

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA DÉCIMA NONA REGIÃO

FICHA RESUMO 3ª MEDIÇÃO e 4ª MEDIÇÃO

Empresa contratada: Planergy Engenharia Ltda

Processo Administrativo: 17.437/2012

Contrato: AJA 045/2012

Fiscal de Contrato: Eng. Civil Thiago Pontes de Alencar CREA 8151-D/AL

Fiscal Substituto: Eng. Civil André Luiz de Araújo Cunha CREA 4.380 D/AL

Objeto: Reforma e Ampliação das Varas de Trabalho de União dos Palmares

Preço Contratado: R\$ 1.633.343,32 / Valor empenhado até o momento: R\$ 1.633.343,32

| Valor da Obra | Medição | Medições Realizadas | | | |
|---------------------------------|---------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 1ª Medição | 2ª Medição | 3ª Medição | 4ª Medição |
| Data | | 15/07/2013 | 15/08/2013 | 15/09/2013 | 15/10/2013 |
| valor planejado (R\$) | | 28.891,19 | 138.423,16 | 169.933,09 | 233.257,39 |
| valor realizado (R\$) | | 28.891,19 | 39.806,81 | 29.108,76 | 38.675,09 |
| saldo contratual (R\$) | | 1.604.452,13 | 1.564.645,32 | 1.535.536,56 | 1.496.861,47 |
| Restos a Pagar Exercício 2013 | | | | | |
| valor da obra | | 1.633.343,32 | | | |
| Serviços relevantes 1ª medição: | | escavação e infra-estrutura | | | |
| Serviços relevantes 2ª medição: | | demolição e infra-estrutura | | | |
| Serviços relevantes 3ª medição: | | demolição e infra-estrutura | | | |
| Serviços relevantes 4ª medição: | | demolição e instalações | | | |

