

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA DÉCIMA NONA REGIÃO

FICHA RESUMO 5ª MEDIÇÃO

Empresa contratada: Planergy Engenharia Ltda

Processo Administrativo: 17.437/2012

Contrato: AJA 045/2012

Fiscal de Contrato: Eng. Civil Thiago Pontes de Alencar CREA 8151-D/AL

Fiscal Substituto: Eng. Civil André Luiz de Araújo Cunha CREA 4.380 D/AL

Objeto: Reforma e Ampliação das Varas de Trabalho de União dos Palmares

Preço Contratado: R\$ 1.633.343,32 / Valor empenhado até o momento: R\$ 1.633.343,32

Valor da Obra

Data	Medição	Medições Realizadas				
		1ª Medição 15/07/2013	2ª Medição 15/08/2013	3ª Medição 15/09/2013	4ª Medição 15/10/2013	5ª Medição 15/11/2013
	valor planejado (R\$)	28.891,19	138.423,16	169.933,09	233.257,39	181.168,91
	valor realizado (R\$)	28.891,19	39.806,81	29.108,76	38.675,09	51.491,32
	saldo contratual (R\$)	1.604.452,13	1.564.645,32	1.535.536,56	1.496.861,47	1.445.370,15

Restos a Pagar Exercício 2013

valor da obra 1.633.343,32

Serviços relevantes 1ª medição: escavação e infra-estrutura

Serviços relevantes 2ª medição: demolição e infra-estrutura

Serviços relevantes 3ª medição: demolição e infra-estrutura

Serviços relevantes 4ª medição: demolição e instalações

Serviços relevantes 5ª medição: instalações, pavimentações e supra-estrutura

