

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA DÉCIMA NONA REGIÃO

**FICHA RESUMO 6ª MEDIÇÃO**

Empresa contratada: Planergy Engenharia Ltda

**Processo Administrativo: 17.437/2012**

**Contrato: AJA 045/2012**

Fiscal de Contrato: Eng. Civil Thiago Pontes de Alencar CREA 8151-D/AL

Fiscal Substituto: Eng. Civil André Luiz de Araújo Cunha CREA 4.380 D/AL

Objeto: Reforma e Ampliação das Varas de Trabalho de União dos Palmares

**Preço Contratado: R\$ 1.633.343,32 / Valor empenhado até o momento: R\$ 1.633.343,32**

Valor da Obra

Medição	Medições Realizadas					
	1ª Medição	2ª Medição	3ª Medição	4ª Medição	5ª Medição	6ª Medição
Data	15/07/2013	15/08/2013	15/09/2013	15/10/2013	15/11/2013	15/12/2013
valor planejado (R\$)	28.891,19	138.423,16	169.933,09	233.257,39	181.168,91	179.643,57
valor realizado (R\$)	28.891,19	39.806,81	29.108,76	38.675,09	51.491,32	112.911,11
saldo contratual (R\$)	1.604.452,13	1.564.645,32	1.535.536,56	1.496.861,47	1.445.370,15	1.332.459,04

Restos a Pagar Exercício 2013

valor da obra 1.633.343,32

Serviços relevantes 1ª medição: escavação e infra-estrutura

Serviços relevantes 2ª medição: demolição e infra-estrutura

Serviços relevantes 3ª medição: demolição e infra-estrutura

Serviços relevantes 4ª medição: demolição e instalações

Serviços relevantes 5ª medição: instalações, pavimentações e supra-estrutura

Serviços relevantes 6ª medição: supra-estrutura, instalações, paredes e painéis

