

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA DÉCIMA NONA REGIÃO

FICHA RESUMO 11ª e 12ª MEDIÇÃO

Empresa contratada: Planergy Engenharia Ltda

Processo Administrativo: 17.437/2012

Contrato: AJA 045/2012

Fiscal de Contrato: Eng. Civil Thiago Pontes de Alencar CREA 8151-D/AL

Fiscal Substituto: Eng. Civil André Luiz de Araújo Cunha CREA 4.380 D/AL

Objeto: Reforma e Ampliação das Varas de Trabalho de União dos Palmares

Preço Contratado: R\$ 1.633.343,32 / Valor empenhado até o momento: R\$ 1.633.343,32

Valor da Obra	Medições Realizadas											
Medição	1ª Medição	2ª Medição	3ª Medição	4ª Medição	5ª Medição	6ª Medição	7ª Medição	8ª Medição	9ª Medição	10ª Medição	11ª Medição	12ª Medição
Data	15/07/2013	15/08/2013	15/09/2013	15/10/2013	15/11/2013	15/12/2013	15/01/2014	15/02/2014	15/03/2014	15/04/2014	15/05/2014	16/06/2014
valor planejado (R\$)	28.891,19	138.423,16	169.933,09	233.257,39	181.168,91	179.643,57	205.752,73	200.404,56	166.078,09	410.194,05	60.934,89	62.801,79
valor realizado (R\$)	28.891,19	39.806,81	29.108,76	38.675,09	51.491,32	112.911,11	174.222,03	223.377,06	187.946,83	163.240,40	62.716,94	63.151,15
saldo contratual (R\$)	1.604.452,13	1.564.645,32	1.535.536,56	1.496.861,47	1.445.370,15	1.332.459,04	1.158.237,01	934.859,95	746.913,12	583.672,72	520.955,78	457.804,63

Restos a Pagar Exercício 2013

valor da obra 1.633.343,32

Serviços relevantes 1ª medição: escavação e infra-estrutura

Serviços relevantes 2ª medição: demolição e infra-estrutura

Serviços relevantes 3ª medição: demolição e infra-estrutura

Serviços relevantes 4ª medição: demolição e instalações

Serviços relevantes 5ª medição: instalações, pavimentações e supra-estrutura

Serviços relevantes 6ª medição: supra-estrutura, instalações, paredes e painéis

Serviços relevantes 7ª medição: supra-estrutura, revestimento e instalações

Serviços relevantes 8ª medição: instalações, supra-estrutura e revestimento

Serviços relevantes 9ª medição: instalações e revestimentos

Serviços relevantes 10ª medição: instalações e aparelhos, coberturas e proteções

Serviços relevantes 11ª medição: esquadrias

Serviços relevantes 12ª medição: instalações e aparelhos

