

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA DÉCIMA NONA REGIÃO

FICHA RESUMO 13ª MEDIÇÃO

Empresa contratada: Planergy Engenharia Ltda

Processo Administrativo: 17.437/2012

Contrato: AJA 045/2012

Fiscal de Contrato: Eng. Civil Thiago Pontes de Alencar CREA 8151-D/AL

Fiscal Substituto: Eng. Civil André Luiz de Araújo Cunha CREA 4.380 D/AL

Objeto: Reforma e Ampliação das Varas de Trabalho de União dos Palmares

Preço Contratado: R\$ 1.633.343,32 / Valor empenhado até o momento: R\$ 1.633.343,32

Medição	1ª Medição	2ª Medição	3ª Medição	4ª Medição	5ª Medição	6ª Medição	7ª Medição	8ª Medição	9ª Medição	10ª Medição	11ª Medição	12ª Medição	13ª Medição
Data	15/07/2013	15/08/2013	15/09/2013	15/10/2013	15/11/2013	15/12/2013	15/01/2014	15/02/2014	15/03/2014	15/04/2014	15/05/2014	16/06/2014	13/07/2014
valor planejado (R\$)	28.891,19	138.423,16	169.933,09	233.257,39	181.168,91	179.643,57	205.752,73	200.404,56	166.078,09	410.194,05	60.934,89	62.801,79	457.804,63
valor realizado (R\$)	28.891,19	39.806,81	29.108,76	38.675,09	51.491,32	112.911,11	174.222,03	223.377,06	187.946,83	163.240,40	62.716,94	63.151,15	435.721,71
saldo contratual (R\$)	1.604.452,13	1.564.645,32	1.535.536,56	1.496.861,47	1.445.370,15	1.332.459,04	1.158.237,01	934.859,95	746.913,12	583.672,72	520.955,78	457.804,63	22.082,92

Restos a Pagar Exercício 2013

valor da obra 1.633.343,32

Serviços relevantes 1ª medição: escavação e infra-estrutura

Serviços relevantes 2ª medição: demolição e infra-estrutura

Serviços relevantes 3ª medição: demolição e infra-estrutura

Serviços relevantes 4ª medição: demolição e instalações

Serviços relevantes 5ª medição: instalações, pavimentações e supra-estrutura

Serviços relevantes 6ª medição: supra-estrutura, instalações, paredes e painéis

Serviços relevantes 7ª medição: supra-estrutura, revestimento e instalações

Serviços relevantes 8ª medição: instalações, supra-estrutura e revestimento

Serviços relevantes 9ª medição: instalações e revestimentos

Serviços relevantes 10ª medição: instalações e aparelhos, coberturas e proteções

Serviços relevantes 11ª medição: esquadrias

Serviços relevantes 12ª medição: instalações e aparelhos

