

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA DÉCIMA NONA REGIÃO

**FICHA RESUMO 1ª MEDIÇÃO**

Empresa contratada: Planergy Engenharia Ltda

**Processo Administrativo: 31.831/2013**

**Contrato: AJA 040/2013**

Fiscal de Contrato: Eng. Civil Thiago Pontes de Alencar CREA 8151-D/AL

Fiscal Substituto: Eng. Civil André Luiz de Araújo Cunha CREA 4.380 D/AL

Objeto: Reforma e Ampliação das Varas de Trabalho de Arapiraca

**Preço Contratado: R\$ 853.106,26 / Valor empenhado até o momento: R\$ 853.106,26**

Valor da Obra Medições Realizadas

Medição	1ª Medição
Data	17/03/2014
valor planejado (R\$)	101.704,32
valor realizado (R\$)	28.654,84
saldo contratual (R\$)	824.451,42
Restos a Pagar Exercício 2013	
valor da obra	853.106,26
Serviços relevantes 1ª medição: Serviços preliminares escavações e retiradas	

