

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA DÉCIMA NONA REGIÃO

FICHA RESUMO 2ª MEDIÇÃO

Empresa contratada: Planergy Engenharia Ltda

Processo Administrativo: 31.831/2013

Contrato: AJA 040/2013

Fiscal de Contrato: Eng. Civil Thiago Pontes de Alencar CREA 8151-D/AL

Fiscal Substituto: Eng. Civil André Luiz de Araújo Cunha CREA 4.380 D/AL

Objeto: Reforma e Ampliação das Varas de Trabalho de Arapiraca

Preço Contratado: R\$ 853.106,26 / Valor empenhado até o momento: R\$ 853.106,26

Valor da Obra Medições Realizadas

Medição	1ª Medição	2ª Medição
Data	17/03/2014	17/04/2014
valor planejado (R\$)	101.704,32	177.995,70
valor realizado (R\$)	28.654,84	39.343,67
saldo contratual (R\$)	824.451,42	785.107,75
valor da obra	853.106,26	

Serviços relevantes 1ª medição: Serviços preliminares escavações e retiradas

Serviços relevantes 2ª medição: Infra-estrutura

