

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA DÉCIMA NONA REGIÃO

**FICHA RESUMO 6ª MEDIÇÃO**

Empresa contratada: Planergy Engenharia Ltda

**Processo Administrativo: 31.831/2013**

**Contrato: AJA 040/2013**

Fiscal de Contrato: Eng. Civil Thiago Pontes de Alencar CREA 8151-D/AL

Fiscal Substituto: Eng. Civil André Luiz de Araújo Cunha CREA 4.380 D/AL

Objeto: Reforma e Ampliação das Varas de Trabalho de Arapiraca

**Preço Contratado: R\$ 853.106,26 / Valor empenhado até o momento: R\$ 853.106,26**

Valor da Obra

Medição	Medições Realizadas					
	1ª Medição	2ª Medição	3ª Medição	4ª Medição	5ª Medição	6ª Medição
Data	17/03/2014	17/04/2014	17/05/2014	17/06/2014	17/07/2014	17/08/2014
valor planejado (R\$)	101.704,32	177.995,70	254.896,28	164.578,63	96.083,67	57.847,66
valor realizado (R\$)	28.654,84	39.343,67	29.891,76	32.960,25	27.350,16	39.854,61
saldo contratual (R\$)	824.451,42	785.107,75	755.215,99	722.255,74	694.905,58	655.050,97
valor da obra	853.106,26					

Serviços relevantes 1ª medição: Serviços preliminares escavações e retiradas

Serviços relevantes 2ª medição: Infra-estrutura

Serviços relevantes 3ª medição: Infra-estrutura

Serviços relevantes 4ª medição: Infra-estrutura

Serviços relevantes 5ª medição: Fechamento

Serviços relevantes 6ª medição: Revestimento

