

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA DÉCIMA NONA REGIÃO

FICHA RESUMO 7ª MEDIÇÃO

Empresa contratada: Planergy Engenharia Ltda

Processo Administrativo: 31.831/2013

Contrato: AJA 040/2013

Fiscal de Contrato: Eng. Civil Thiago Pontes de Alencar CREA 8151-D/AL

Fiscal Substituto: Eng. Civil André Luiz de Araújo Cunha CREA 4.380 D/AL

Objeto: Reforma e Ampliação das Varas de Trabalho de Arapiraca

Preço Contratado: R\$ 853.106,26 / Valor empenhado até o momento: R\$ 853.106,26

Valor da Obra	Medições Realizadas								
	Medição	1ª Medição	2ª Medição	3ª Medição	4ª Medição	5ª Medição	6ª Medição	7ª Medição	8ª Medição
Data		17/03/2014	17/04/2014	17/05/2014	17/06/2014	17/07/2014	17/08/2014	17/09/2014	17/10/2014
valor planejado (R\$)		101.704,32	177.995,70	254.896,28	164.578,63	96.083,67	57.847,66		
valor realizado (R\$)		28.654,84	39.343,67	29.891,76	32.960,25	27.350,16	39.854,61	40.392,70	6.440,08
saldo contratual (R\$)		824.451,42	785.107,75	755.215,99	722.255,74	694.905,58	655.050,97	614.658,27	608.218,19
valor da obra		853.106,26							

Serviços relevantes 1ª medição: Serviços preliminares escavações e retiradas

Serviços relevantes 2ª medição: Infra-estrutura

Serviços relevantes 3ª medição: Infra-estrutura

Serviços relevantes 4ª medição: Infra-estrutura

Serviços relevantes 5ª medição: Fechamento

Serviços relevantes 6ª medição: Revestimento

Serviços relevantes 7ª medição: Revestimento e Instalações

