



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO
COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO E PROJETOS - CMP
Av. da Paz, 1914 - Anexo III - Centro, CEP: 57020-440, Maceió-AL
Fones: (82) 2121-8340 - 2121-8345 - e-mail: paulo.tarso@trt19.gov.br
REF. Proc. Adm. 33.086/2013 - "Contratação de empresa de engenharia para a execução da segunda etapa

RELATÓRIO DE VISTORIA junho/2015
(TRANSCORRIDO O PRIMEIRO PERÍODO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL/PRIMEIRA MEDIÇÃO)

Aos dezoito dias do mês de junho do ano de 2015, em vistoria a obra da segunda fase de construção da Nova Sede das Varas do Trabalho de Maceió, contratada com a INFRACON, **constatou-se os seguintes achados:**

1.0 DAS INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

São as principais pendências constatadas em relação as instalações provisórias:

- 2.1 Faltando concluir a subestação provisória de energia (vide cláusula quarta item 4.1 b do contrato);
- 2.2 Faltando armários, na relação de um escaninho para cada trabalhador no vestiário;
- 2.3 Conclusão das proteções coletivas do canteiro com ênfase nas bandejas, guardas corpos e sinalização;
- 2.4 Faltando um bebedouro e uma maca na enfermaria;
- 2.5 O bombeamento instalado para drenagem é insuficiente para permitir o início dos serviços do subsolo;

2.0 DOS SERVIÇOS REALIZADOS

Os serviços realizados se restringiram as instalações provisórias do canteiro, marcações, alvenarias e cintamentos em concreto armado.

3.0 DO PROVISIONAMENTO

- 3.1 O efetivo total presente no canteiro soma 27 pessoas (vide cláusula quarta item 4.1 "e" do contrato)
- 3.2 Há no canteiro tijolos, cimento e areia grossa

4.0 FOTOGRAFIAS



5

5.0 DO CRONOGRAMA DE OBRAS

Concluído o primeiro período de trinta dias constatou-se que a contratada conseguiu meta financeiro em relação ao segundo o cronograma reestruturado apresentado na folha 8280 do processo administrativo

Maceió, 17 de abril de 2015.

PAULO DE TARSO LEMOS SANTANA

Eng. Civil e de Seg. no Trabalho CREA 15.525 D/Pe

Fiscal do contrato

Coordenador de Manutenção e Projetos do TRT 19ª Região