


2ª FASE DE CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DAS VARAS DO TRABALHO DE MACEIÓ  
PROC. ADM. 33.086/2013  
ANÁLISE DO DESEMPENHO CONTRATUAL INFRACON, CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI / 1ª MEDIÇÃO  
REF. CRONOGRAMA APENSADO AO PROCESSO AS fls.8280



- PLANEJADO PARA A 1ª MEDIÇÃO: R\$ 220.459,13 ( cronograma referencia apensado as fls.8280)
- 1ª MEDIÇÃO REALIZADA: R\$ 226.990,53

Constata-se ligeiro incremento dos serviços realizados em relação ao planejado (aproximadamente 3%).