

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA DÉCIMA NONA REGIÃO

FICHA RESUMO 3ª MEDIÇÃO

Empresa contratada: INFRACON, CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI

Processo Adm. 33.086/2013 - Contrato AJA 72/2014 - INÍCIO OBRA: 20/05/2015 - Conclusão prev.: 08/05/2017

Fiscal de Contrato: Eng. Civil Paulo de Tarso Lemos Santana CREA 15.525 D/PE

Fiscal de Contrato Subst: Eng. Civil André Luiz de Araújo Cunha CREA 4.380 D/AL

Objeto: Construção da Nova Sede das Varas do Trabalho de Maceió / 2ª Fase (paredes, painéis, revestim. e equip.)

Preço Contratado (R\$): 31.753.926,61

Vlr Empenhado até 27/05/2015 (R\$): 24.929.930,00

Garantia contratual no valor de R\$ 1.587.696,33 válida entre 23/12/2014 e 26/05/2017 (fl. 8.239 vol. XLI)

	Medições Realizadas		
	1ª Medição	2ª Medição	3ª Medição
Data	18/06/2015	27/07/2015	11/09/2015
valor (R\$)	226.990,53	258.438,95	419.610,80
valor pago acumulado (R\$)	226.990,53	485.429,48	905.040,28
saldo contratual (R\$)	31.526.936,08	31.268.497,13	30.848.886,33

Serviços relevantes 2ª medição: alvenarias, revestimento de paredes, eletrocalhas e tubulações embutidas

FOTO: Proteção coletiva de fachada (tela de proteção) foto do dia 13/08/2015



FOTO: 1º pavto funcional, eletrodutos em paredes, eletrocalhas, revest. paredes (13/08/2015)



Período de apuração da 3ª medição: 19/07/2015 a 17/08/2015