


2ª FASE DE CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DAS VARAS DO TRABALHO DE MACEIÓ

PROC. ADM. 33.086/2013

ANÁLISE DO DESEMPENHO CONTRATUAL INFRACON, CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI / 3ª MEDIÇÃO

REF. CRONOGRAMA APENSADO AO PROCESSO AS fls.8280



- PLANEJADO PARA A 3ª MEDIÇÃO: R\$ 595.697,83

- 2ª MEDIÇÃO REALIZADA: R\$ 419.610,80.

- Planejado acumulado: R\$ 1.190.629,24

- Acumulado medido: R\$ 905.040,28

Os seguintes serviços não foram iniciados como previa o cronograma de obras: 05.01.02 concretos e cimentados; 07.10 chapim premoldado de concreto; 12.04 serviços diversos; 13.03.05.01 eletrodutos e acessórios; 13.04.02 eletrodutos com conexões de pvc; 13.04.03 eletrodutos com conexões a fogo semi pesado; 13.05.07 eletrodutos com conexões de pvc; 13.05.08 eletrodutos com conexões galvanizado a fogo; 13.05.09 eletrodutos corrugados de alta densidade; 15.05 conexões pvc (fire); 17.07 contenção em alvenaria de bloco de concreto grauteado; 17.08 jardineiras; 17.09 alvenaria de contenção em pedra rachão. Os seguintes serviços estão em atraso em relação ao cronograma: 05 Revestimentos; 06 Impermeabilizações; 12 Instalações hidrosanitárias.

Conclusão, constata-se atraso na execução da parcela mensal de aproximadamente 30%, e no acumulado um atraso de aproximadamente 24%, com base nesses indicadores o fiscal recomenda que a CONTRATADA seja ADVERTIDA POR ATRASO DA ETAPA E ATRASO DA OBRA.