


2ª FASE DE CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DAS VARAS DO TRABALHO DE MACEIÓ

PROC. ADM. 33.086/2013

ANÁLISE DO DESEMPENHO CONTRATUAL INFRACON, CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI / 4ª MEDIÇÃO

REF. CRONOGRAMA APENSADO AO PROCESSO AS fls.8280



- PLANEJADO PARA A 4ª MEDIÇÃO: R\$ 861.415,45
- 4ª MEDIÇÃO REALIZADA: R\$ 359.639,17.
- Planejado acumulado: R\$ 2.052.044,69
- Acumulado medido: R\$ 1.264.679,45

Conclusão, constata-se atraso na execução da parcela mensal de aproximadamente 58%, e no acumulado um atraso de aproximadamente 38% além disso fica evidente no gráfico uma desaceleração no ritmo de obra.