

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA DÉCIMA NONA REGIÃO

**FICHA RESUMO 4ª MEDIÇÃO**

Empresa contratada: INFRACON, CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI

Processo Adm. 33.086/2013 - Contrato AJA 72/2014 - INÍCIO OBRA: 20/05/2015 - Conclusão prev.: 08/05/2017

Fiscal de Contrato: Eng. Civil Paulo de Tarso Lemos Santana CREA 15.525 D/PE

Fiscal de Contrato Subst: Eng. Civil André Luiz de Araújo Cunha CREA 4.380 D/AL

Objeto: Construção da Nova Sede das Varas do Trabalho de Maceió / 2ª Fase (paredes, painéis, revestim. e equip.)

Preço Contratado (R\$): 31.753.926,61

Vlr Empenhado até 27/05/2015 (R\$): 24.929.930,00

Garantia contratual no valor de R\$ 1.587.696,33 válida entre 23/12/2014 e 26/05/2017 (fl. 8.239 vol. XLI)

	Medições Realizadas		
	3ª Medição	4ª Medição	5ª Medição
Data		18/08/2015 a 16/09/2015	
valor (R\$)	419.610,80	<b>359.639,17</b>	
valor pago acumulado (R\$)	905.040,28	1.264.679,45	
saldo contratual (R\$)	30.848.886,33	30.489.247,16	

Serviços relevantes 4ª medição: alvenarias, revestimento de paredes, eletrocalhas e tubulações embutidas

FOTO: Fachada principal(alvenarias)e contrapiso e alvenaria da cobertura foto do dia 15/09/2015



FOTO: 1º pavto garagem, teste de estanqueidade da impermeabilização (08/09/2015)



**Período de apuração da 4ª medição: 18/08/2015 a 16/09/2015**