

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA DÉCIMA NONA REGIÃO

FICHA RESUMO 5ª MEDIÇÃO

Empresa contratada: INFRACON, CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI

Processo Adm. 33.086/2013 - Contrato AJA 72/2014 - INÍCIO OBRA: 20/05/2015 - Conclusão prev.: 08/05/2017

Fiscal de Contrato: Eng. Civil Paulo de Tarso Lemos Santana CREA 15.525 D/PE

Fiscal de Contrato Subst: Eng. Civil André Luiz de Araújo Cunha CREA 4.380 D/AL

Objeto: Construção da Nova Sede das Varas do Trabalho de Maceió / 2ª Fase (paredes, painéis, revestim. e equip.)

Preço Contratado (R\$): 31.753.926,61

Vlr Empenhado até 27/05/2015 (R\$): 24.929.930,00

Garantia contratual no valor de R\$ 1.587.696,33 válida entre 23/12/2014 e 26/05/2017 (fl. 8.239 vol. XLI)

	Medições Realizadas		
	3ª Medição	4ª Medição	5ª Medição
Data		18/08/2015 a 16/09/2015	17/09/2015 a 16/10/2015
valor (R\$)	419.610,80	359.639,17	824.643,23
valor pago acumulado (R\$)	905.040,28	1.264.679,45	2.089.322,68
saldo contratual (R\$)	30.848.886,33	30.489.247,16	29.664.603,93

Serviços relevantes 5ª medição: revestimentos em argamassa (piso e parede); tubulações (hid e elet.); Imperm.

FOTO: Fachadas em 13/10/2015



FOTO: Rede em pvc fire para sprinkler's (1º pavto tipo) e impermeabilização coberta (13/10/2015)



Período de apuração da 5ª medição: 17/09/2015 a 16/10/2015