


## 2ª FASE DE CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DAS VARAS DO TRABALHO DE MACEIÓ

PROC. ADM. 33.086/2013

### ANÁLISE DO DESEMPENHO CONTRATUAL INFRACON, CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI / 5ª MEDIÇÃO

REF. CRONOGRAMA APENSADO AO PROCESSO AS fls.8280



- PLANEJADO PARA A 5ª MEDIÇÃO: R\$ 1.005.679,42
- 5ª MEDIÇÃO REALIZADA: R\$ 824.643,23
- Planejado acumulado: R\$ 3.057.724,11
- Acumulado medido: R\$ 2.089.322,68

**Conclusão,** constata-se atraso na execução da parcela mensal de aproximadamente 18%, e no acumulado um atraso de aproximadamente 32%. Verifica-se na obra a possibilidade de abertura de muitas frentes de serviço não aproveitadas, em outras os serviços desenvolvem-se lentamente a exemplo dos serviços de fachada onde somente 44m de perímetro de balancins (andaimes suspensos leves) estão disponíveis na obra, equipamento indispensável no revestimento das fachadas.