


2ª FASE DE CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DAS VARAS DO TRABALHO DE MACEIÓ

PROC. ADM. 33.086/2013

ANÁLISE DO DESEMPENHO CONTRATUAL INFRACON, CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI / 7ª MEDIÇÃO

REF. CRONOGRAMA APENSADO AO PROCESSO AS fls.8280



- PLANEJADO PARA A 7ª MEDIÇÃO: R\$ 1.614.683,40
- 7ª MEDIÇÃO REALIZADA: R\$ 157.954,59
- Planejado acumulado: R\$ 5.674.343,77
- Acumulado medido: R\$ 2.506.951,01

Conclusão, constata-se atraso na execução da parcela mensal de aproximadamente 90,22%, e no acumulado um atraso de aproximadamente 55,82%. Verifica-se na obra a realização de serviços com muitas pendências tornando confusa a sequência construtiva adotada e tornando difícil a avaliação das quantidades a medir, em outras frentes os serviços desenvolvem-se lentamente e de forma descontinuada. Deduz-se que se mantido o desempenho constatado em 2015 projeta-se que em 2016 haverá uma disponibilidade de recursos preocupante face a possibilidade da gestão financeira da justiça do trabalho realize contingenciamento pelos recursos imobilizados.