

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA DÉCIMA NONA REGIÃO

**FICHA RESUMO 7ª MEDIÇÃO**

Empresa contratada: INFRACON, CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI

Processo Adm. 33.086/2013 - Contrato AJA 72/2014 - INÍCIO OBRA: 20/05/2015 - Conclusão prev.: 08/05/2017

Fiscal de Contrato: Eng. Civil Paulo de Tarso Lemos Santana CREA 15.525 D/PE

Fiscal de Contrato Subst: Eng. Civil André Luiz de Araújo Cunha CREA 4.380 D/AL

Objeto: Construção da Nova Sede das Varas do Trabalho de Maceió / 2ª Fase (paredes, painéis, revestim. e equip.)

Preço Contratado (R\$): 31.753.926,61

Vlr Empenhado até 27/05/2015 (R\$): 24.929.930,00

Garantia contratual no valor de R\$ 1.587.696,33 válida entre 23/12/2014 e 26/05/2017 (fl. 8.239 vol. XLI)

	Medições Realizadas		
	5ª Medição	6ª medição	7ª medição
Data	17/09/2015 a 16/10/2015	17/10/2015 a 15/11/2015	16/11/2015 a 15/12/2015
valor (R\$)	824.643,23	259.673,74	<b>157.954,59</b>
valor pago acumulado (R\$)	2.089.322,68	2.348.996,42	2.506.951,01
saldo contratual (R\$)	29.664.603,93	29.404.930,19	29.246.975,60

Serviços relevantes 7ª medição:

FOTO: Fachadas em 15/12/2015



FOTO: cerâmica em fachadas, emboço c/tela de reforço e instalações hidrosanitárias



**Período de apuração da 7ª medição: 16/11/2015 a 15/12/2015**