


2ª FASE DE CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DAS VARAS DO TRABALHO DE MACEIÓ

PROC. ADM. 33.086/2013

ANÁLISE DO DESEMPENHO CONTRATUAL INFRACON, CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI / 8ª MEDIÇÃO RECONSIDERADA
REF. CRONOGRAMA APENSADO AO PROCESSO AS fls.8280



- PLANEJADO PARA A 8ª MEDIÇÃO: R\$ 1.094.572,30
- 8ª MEDIÇÃO RECONSIDERADA (no período estendido de 16/12/2015 a 03/02/2016): R\$ 130.780,69 (11,9% do planejado)
- Planejado acumulado: R\$ 6.768.916,12 (21,3%)
- Acumulado medido: R\$ 2.637.731,70 (8,3% executado)

Período de Medição estendida para minimizar as dificuldades financeiras da INFRACON. Constatou-se no período cinco empresas subcontratadas sem receber pelos serviços prestados. Verifica-se na obra a realização de serviços com muitas pendências tornando confusa a sequência construtiva adotada e tornando difícil a avaliação das quantidades a medir, em outras frentes os serviços desenvolveram-se lentamente e de forma descontinuada. Constatou-se falta de material para a evolução planejada e baixa produtividade. Evidencia-se pela análise gráfica, pelo que se constata na obra, por informações das empresas terceirizadas e fornecedores que a empresa não conseguirá concluir o contrato por falta de recursos financeiros.