

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA DÉCIMA NONA REGIÃO

FICHA RESUMO 8ª MEDIÇÃO RECONSIDERADA

Empresa contratada: INFRACON, CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI

Processo Adm. 33.086/2013 - Contrato AJA 72/2014 - INÍCIO OBRA: 20/05/2015 - Conclusão prev.: 08/05/2017

Fiscal de Contrato: Eng. Civil Paulo de Tarso Lemos Santana CREA 15.525 D/PE

Fiscal de Contrato Subst: Eng. Civil André Luiz de Araújo Cunha CREA 4.380 D/AL

Objeto: Construção da Nova Sede das Varas do Trabalho de Maceió / 2ª Fase (paredes, painéis, revestim. e equip.)

Preço Contratado (R\$): 31.753.926,61

Empenhado disponível até 25/01/16(R\$): 24.655.700,18

Garantia contratual no valor de R\$ 1.587.696,33 válida entre 23/12/2014 e 26/05/2017 (fl. 8.239 vol. XLI)

	Medições Realizadas	
	7ª medição	8ª med. reconsiderada
Data	16/11/2015 a 15/12/2015	16/12/2015 a 03/02/2016
valor (R\$)	157.954,59	130.780,69
valor pago acumulado (R\$)	2.506.951,01	2.637.731,70
saldo contratual (R\$)	29.246.975,60	29.116.194,91

Serviços relevantes 8ª medição: emboço/reboco interno e externo, contrapisos e eletrodutos sobre forro

FOTO: Fachadas em 18/01/2016



FOTO:



Período de apuração da 8ª medição reconsiderada: 16/12/2015 a 03/02/2016