



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO  
COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO E PROJETOS - CMP  
Av. da Paz, 1914 - Anexo III - Centro, CEP: 57020-440, Maceió-AL  
Fones: (82) 2121-8340 - 2121-8345 - e-mail: paulo.tarso@trt19.gov.br  
REF. Proc. Adm. 33.086/2013 - "Contratação de empresa de engenharia para a execução da segunda etapa

## RELATÓRIO DA 9ª MEDIÇÃO (APURADA ENTRE 04/02/2016 a 14/02/2016)

Em vistoria a obra da segunda fase de construção da Nova Sede das Varas do Trabalho de Maceió, contratada com a INFRACON, no período de aquisição da **nona** medição **constataram-se os seguintes achados:**

### 1.0 DAS INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E DA SEGURANÇA

1.1 A tela de proteção da fachada lateral esquerda está seriamente comprometida como proteção coletiva colocando em risco transeuntes e veículos no entorno da obra. Descumpre a contratada reiterados registros de providencias a serem tomadas nesse sentido (vide relatórios anteriores);

1.2 Durante todo o período que trata esse relatório observou-se água acumulada tomando todo o subsolo do prédio..

### 2.0 DOS SERVIÇOS REALIZADOS

Não se registrou atividades produtivas no período conforme se pode observar nas anotações do livro de ordem.


### 3.0 DA MÃO DE OBRA E DO PROVISIONAMENTO

3.1 O efetivo (mão de obra direta) foi reduzido a o efetivo médio de 18,25 homens/dia, apesar desse efetivo não se registrou atividades produtivas na obra que por motivo de falta de pagamento da mão de obra, falta de pagamento aos fornecedores e falta de material disponível.

3.2 Não há registros de entrada de materiais na obra. Há no canteiro de obras: cimento (parte do estoque imprestável), reduzida quantidade de areia, brita, reduzida quantidade de tijolos, tubos, conexões e eletrodutos de pvc; eletrodutos de aço galvanizado; argamassa colante; cerâmica de fachada; contramarcos de alumínio.

3.4 Os equipamentos disponíveis no período restringem-se a um elevador de cremalheira; uma betoneira (400l); quatro andaimes suspensos leves (perfazendo 15m de balancins); uma serra mármore manual; uma serra circular manual e um martetele.

#### 4.0 FOTOGRAFIAS



4.1 conforme item 1.1. Apesar do relatório anterior e registros no livro de ordem, perdura a situação com vários trechos rasgados colocando em risco transeuntes e veículos no entorno da obra.



4.2 Fachada posterior, foto do dia 11/02/2016.



4.3 Fachada principal com a lateral esquerda, foto do dia 11/02/2016.

## **5.0 DO CRONOGRAMA DE OBRAS**

Concluído o nono período de medição não houve o que acrescentar em serviços realizados em relação a medição anterior, agravou-se portanto o distanciamento entre as atividades planejadas e as efetivamente executadas conforme cronograma de obra (fl. 8280 do vol. 41).

## **6.0 DAS MEDIDAS A SUGERIR**

### **6.1 Medidas preventivas sugeridas ao Gestor Contratual:**

Considerando a análise do desempenho contratual, falta de pagamento aos trabalhadores, terceirizados, fornecedores, reduzida disponibilidade de materiais na obra, redução sistemática dos equipamentos disponíveis somando-se a baixíssima produtividade, inclusive com constante paralizações dos trabalhadores, recomenda-se o distrato por ficar demonstrado que a INFRACON não reúne condições financeiras de honrar o contrato.

### **6.2 Aplicação de advertência nos seguintes casos:**

- a) Pelo descumprimento do cronograma físico-financeiro;
- b) Por não ter renovado o alvará de construção.

Maceió, 14 de fevereiro de 2016.

**Paulo de Tarso Lemos Santana**

Eng. Civil e de Segurança no Trabalho CREA 15.525 D/Pe

Fiscal do contrato

Coordenador do CMP do TRT 19ª Região