



Paulo de Tarso Lemos Santana <paulo.tarso@trt19.jus.br>

nona medição - fev 2016 - INFRACON

2 mensagens

Paulo de Tarso Lemos Santana <paulo.tarso@trt19.jus.br> 3 de março de 2016 12:26
Para: André Luiz de Araújo Cunha <andre.luiz@trt19.jus.br>, Eugênio Lisboa Vilar de Melo Júnior <eugenio.junior@trt19.jus.br>, Marcos Antonio Apolonio da Silva <marcos.apolonio@trt19.jus.br>, José Amaro da Silva <jose.amaro@trt19.jus.br>, Henrique Cardoso Mesquita Mello <henrique.mello@trt19.jus.br>, Hugo Silva <hugo.silva@trt19.jus.br>, Frederico Infracon <frederico.infracon@gmail.com>, José Maria <gennaro.infracon@gmail.com>, Sheila Santos Rolim <sheila.rolim@trt19.jus.br>, Isabela Franco Lima Santa Ritta <isabela.lima@trt19.jus.br>, Rafaela de Freitas Santos <rafaela.santos@trt19.jus.br>, Victor Rezende Dorea <victor.dorea@trt19.jus.br>, Marcus Paulo Veríssimo de Souza <marcus.souza@trt19.jus.br>

CONSTRUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DA NOVA SEDE DAS VARAS DO TRABALHO DE MACEIÓ. PROC. ADM. 33086/2013
NONA MEDIÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 04/02/2016 a 13/02/2016

Ao eng. Frederico Zaiden

Informo que a INFRACON não apresentou a pré medição correspondente a nona medição estando seu período para apresentação vencido com o agravante de não se observar na obra evolução dos trabalhos no período, posto isso essa fiscalização considerou nula a nona medição correspondente ao período de 04/02/2016 a 13/02/2016 ao mesmo tempo que adverte mais uma vez a CONTRATADA para que seja observado a periodicidade das medições e o cumprimento das cláusulas contratuais no que diz respeito ao rito da medição e ao cronograma estabelecido.

Paulo de Tarso Lemos Santana
Eng. Civil e de Segurança no Trabalho CREA 15.525 D/Pe
Fiscal de Obra
CMP / TRT19

2 anexos

 **Análise de Desempenho 9ª Med fev 2016.pdf**
8K

 **Ficha de Resumo 9ª Medição fev 2016 INFRACON.pdf**
323K

André Luiz de Araújo Cunha <andre.luiz@trt19.jus.br>
Para: paulo.tarso@trt19.jus.br

3 de março de 2016 12:46

Sua mensagem Para: André Luiz de Araújo Cunha Assunto: nona medição - fev 2016 - INFRACON
Enviada em: 03/03/16 12:26:13 BRT foi lida em 03/03/16 12:46:08 BRT

