


2ª FASE DE CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DAS VARAS DO TRABALHO DE MACEIÓ
 PROC. ADM. 33.086/2013
ANÁLISE DO DESEMPENHO CONTRATUAL INFRACON, CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI / 9ª MEDIÇÃO
REF. CRONOGRAMA APENSADO AO PROCESSO AS fls.8280



- PLANEJADO PARA A 9ª MEDIÇÃO: R\$ 978.441,36
- 9ª MEDIÇÃO (no período de 04/02/2016 a 13/02/2016, período reduzido por conta do período estendido anterior)): R\$ 0,00
- Planejado acumulado: R\$ 7.747.357,48 (24,4% do valor total)
- Acumulado medido: R\$ 2.637.731,70 (8,3% executado)

Não houve o que medir no período. A empresa demonstra não ter capacidade financeira de honrar o contrato (é do conhecimento dívidas para com os fornecedores, terceirizados e até com o pessoal de obra). Não se registra atividades produtivas na obra enquanto há uma alocação do pessoal administrativo gerando um custo fixo injustificável.